



Nazwa inwestycji: Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie budowy wjazdu do remizy strażackiej, placu zabaw i chodnika

Miejsce inwestycji: Swołowo

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych "KREŻEL" Sp. z o. o.
ul. Kasztanowa 1
76-251 Kobylnica

Koszt inwestycji: 11.769,80 zł brutto

Termin zakończenia: zakończono

Opis przedsięwzięcia

Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy wjazdu do remizy strażackiej, placu zabaw i chodnika zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego.

Wjazd do remizy strażackiej:

- roboty ziemne w gruncie kategorii I – II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,63 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1,0 km – 13,320 m³
- warstwa odsączająca zo grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie – 37,0 m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 37,0 m²
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo – piaskowej - 37,0 m²
- obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem – 21,00 m

Chodnik:

- roboty ziemne w gruncie kategorii I – II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,63 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1,0 km – 8,40 m³
- warstwa odsączająca zo grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie – 40,00 m²
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo – piaskowej – 40,00 m²
- obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem – 80,00 m

Plac zabaw:

- roboty ziemne w gruncie kategorii I – II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,63 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1,0 km – 6,30 m³
- warstwa odsączająca zo grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie lub na całej szerokości drogi

zagęszczana mechanicznie – 30,00 m²

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo – piaskowej – 30,00 m²

- obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem – 22,00 m

Zdjęcia z realizacji inwestycji

